

01	Udarbejdelse af prospekt og godkendt af Holstebro Menighedsråd	august 2012	14	Ansøgningsmateriale: Ansøgningsmateriale udarbejdes, herunder detaljeret skitseprojekt, økonomisk overslag, tidsplan, forundersøgelser mm.	januar - marts 2022
02	Afholdelse af møde med biskop Karsten Nissen, Viborg Stift, Kgl. Bygningsinspektør Niels Vium, Niels Engberg, Nationalmuseet samt repræsentanter fra Holstebro Menighedsråd	juni 2013	15	Udarbejdelse af budget vedrørende arkæologiske undersøgelser, jf. skrivelse fra museumsinspektør Mette Klingenberg, Holstebro Museum, dateret 25.06.2013	februar - marts 2022
03	Indledende møder, undersøgelser mm.: Positiv tilbagemelding fra Viborg Stift, jf. referat løbenr. 62682/13, udarbejdet af Bodil Abildgaard	august 2013	16	Ansøgningsmaterialet fremsendes til menighedsrådet for gennemsyn/godkendelse	marts 2022
04	Indledende møde med Holstebro Menighedsråd/restaureringsudvalget vedrørende det videre projektforsløb	juni 2015	17	Ansøgningsmaterialet fremsendes til Holstebro Provsti som videresender til Viborg Stift. Viborg Stift fremsender ansøgningsmaterialet til Den Kgl. Bygningsinspektør samt Nationalmuseet for udtalelser	marts 2022
05	Dialog med Holstebro Kommune, Planafdeling (Søren Hemdorff) vedrørende stillingtagen til tilbygningen, herunder ny lokalplan, /politisk stillingtagen til projektet	juni 2015 - april 2016	18	Forventet godkendelse fra Viborg Stift, herunder nationalmuseet og Den Kgl. Bygningsinspektør	august 2022
06	Forhåndsmøde med byggesagsbehandler Ruby Kristensen, Byggeri & Ejendomme, Holstebro Kommune, med henblik på en principiel godkendelse af byggesagen (byggetilladelse)	juni 2015	19	Udbudsmaterialet: Udarbejdelse af tekniske tegninger, beskrivelser, ingeniørberegninger af konstruktioner mm.	september - oktober 2022
07	Skitseprojekt indsendes til Byggeri & Ejendomme, Holstebro Kommune for principiel godkendelse af byggesagen (byggetilladelse)	august 2015	20	Udbudsmateriale sendes i licitation	primo november 2022
08	Politisk behandling/godkendelse af byggeprojektet (22.09.2015)	september 2015	21	Licitation (3 uger)	ultimo november 2022
09	Principiel godkendelse af byggesagen (byggetilladelse) fra Byggeri & Ejendomme, Holstebro Kommune	oktober 2015	22	Licitationsresultatet godkendes af menighedsrådet og accept udsendes til entreprenør (4 uger)	december 2022
10	Projektet materiale tilrettes i form af målsatte digitale tegninger, efter nærmere aftale med Holstebro Kommune/Holstebro Menighedsråd	januar - april 2016	23	Arkæologiske undersøgelser: Arkæologiske undersøgelser udføres af Holstebro Museum/Nationalmuseet	januar 2023
11	Etablering af fondsudvalg	september 2017	24	Projektets udførelse: Arbejdet igangsættes	februar 2023
12	Tilsagn fra Holstebro Provsti om lån kr. 25.000.000,00 inkl. moms i 2022	september 2017	25	Arbejdet afsluttes	november 2023
13	Fundraising, private fonde/offentlige fonde mm.	januar 2018-december 2021	26	Aflevering	december 2023
			27	Ibrugtagning	januar 2024

Tidsplan

- Projektet forventes færdiggjort i 2023, således at tilbygningerne og restaurering kan indvies og stå færdig til Holstebro Bys 750 jubilæum i 2024.

APRIL 2018